

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: Collaudo Tecnico Amministrativo per opere di urbanizzazione Parcheggio P5 nell'ambito del P.U.A. (Piano di Lottizzazione convenzionata) in Località Trescita di San Mango Piemonte di cui alla Convenzione Rep. 186/2015 del 25/09/2015 registrata a Salerno il 28/09/2015 al n. 9800 serie IT.

COMMITTENTE: Società Voto costruzioni S.r.l. – Sig.ri Gioia Sabatantonio e Vincenzo.

IMPRESA incaricata: Voto Costruzione S.r.l.

PROGETTISTI: Arch. Vincenzo MARI e Geom. Giuseppe MILIONE.

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Vincenzo MARI.

COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE: Geom. Giuseppe MILIONE.

COLLAUDATORE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: Arch. Carmine FIORILLO.

CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

RELAZIONE

Premessa

- Il Piano di Lottizzazione Convenzionata, riguardava la zona di espansione "C1", prevista nel P.R.G., in località Trescita approvato, unitamente allo schema di convenzione, con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 10.12.1998, reso esecutivo a mezzo pubblicazione sul B.U.R.C. n.8 dell'08.02.1999 e con Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 07.12.1999;
- In data 29.12.1999 – rep. n° 59/99 fu stipulata la Convenzione relativa all'attuazione del Piano di Lottizzazione in località Trescita;
- In data 05/12/2005 si stipulava l'Atto Aggiuntive di rep. n. 69/2005, alla Convenzione rep. 58/99 del 29.12.1999, in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 45 dei 14.04.2005,



prorogando il termine ultimo previsto dall'art. 14 della Convenzione rep. 58/99, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione al 28.12.2006;

- L'Amministrazione comunale con Delibera di G.C. n. 140 del 28.12.2006, approvava una variante non essenziale alle opere di urbanizzazione primaria, che prevedeva anche l'eliminazione di parte del tratto stradale, che a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele del P.S.A.I., ricadeva in zona rossa, e pertanto non realizzabile;

- La perimetrazione della zona rossa, così come definita dal PSAI dell'Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, comportava di fatto anche la non realizzabilità della viabilità di accesso dalla strada di P.R.G. all'area standard (parcheggio) individuata come P5, ed avente una superficie pari a mq 575,00;

- In data 19.04.2007 si stipulava un II° Atto Aggiuntivo di rep. 125/07, alla Convenzione rep. n. 58/99 del 29.12.1999, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 18 del 20.02.2007, prorogando il termine stabilito dall'art. 14 della Convenzione rep. n. 58/99 come modificato dall'atto aggiuntivo rep. n. 69/2005, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione al 07.06.2009;


- In data 06.11.2007 veniva rilasciato il P.d.C. n. 23/2007 per la "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione in zona C1, in loc. Trescita del comune di San Mango Piemonte, in variante al P.d.L. n. 3/2000;


- In data 13.05.2010, il sottoscritto arch. Carmine Fiorillo, incaricato del Collaudo delle Opere di Urbanizzazione del Piano di Lottizzazione alla loc. Trescita del Comune di San Mango Piemonte, trasmetteva la Relazione e Certificato di Collaudo con riserva, precisando la non ottemperanza da parte dei lottizzanti, della realizzazione dell'area di parcheggio pubblico P5;

- Con nota del 23.11.2011 prot. 20110002247 I, il sig. Armando Voto, Amministratore

- Unico e legale rappresentante della società "Voto Costruzioni s.r.l.", si rendeva disponibile ad un incontro per definire la problematica dell'area di parcheggio P5;
- L'Amministrazione comunale di San Mango Piemonte, con atto di Giunta n. 52 del 24.06.2011 deliberava: a) di riscontrare positivamente la richiesta con nota del 23.11.2011 prot. 20110002247 I, del sig. Armando Voto, Amministratore Unico e legale rappresentante della società "Voto Costruzioni s.r.l." relativamente alla delocalizzazione dell'area standard (parcheggio - P5); b) di dare direttiva, al Responsabile del Settore Tecnico di riallocare l'area standard (parcheggio - P5), avente la superficie mq 575,00 nell'ambito del Piano di Lottizzazione, utilizzando il lotto inedificabile R2, redigendo il P.d.L. (P.U.A.) di completamento, nel rispetto della L.R. n. 16/2004 e ss.mm.i.i;
 - Con nota del 03.01.2012 prot. 20120000023 I, il sig. Armando Voto, Amministratore Unico e legale rappresentante della società "Voto Costruzioni s.r.l.", anche a nome degli altri lottizzanti, germani Gioia, chiedeva di redigere la progettazione del parcheggio - P5, utilizzando parte del lotto inedificabile R2, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii;
 - La Giunta Comunale con delibera n° 22 del 30.04.2015 ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo dell'Area, in variante al P.d.L. approvato con delibera di C.C. n. 66 del 30.12.1998;
 - La Giunta Comunale, esaminate le osservazioni e/o le opposizioni formulate, visti i pareri acquisiti con delibera n° 50 del 5.08.2015 ha approvato il P.U.A. (variante al P.d.L.) dando, espressamente atto della sua conformità al P.R.G.;
 - Il P.U.A. approvato (variante al P.d.L.) è stato pubblicato sul sito Web del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 51 del 17.08.2015 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

B







- Il P.U.A. (variante al P.d.L.) non ha comportato la modifica degli Atti di Programmazione degli interventi;

- In data 25.09.2015 – rep. n° 186/2015 fu stipulata la Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di San Mango Piemonte i sigg.ri Armando Voto amministratore unico della società "Voto Costruzioni s.r.l.", il sig. Sabatantonio Gioia ed il sig. Vincenzo Gioia, quali soggetti attuatori del Piano di Lottizzazione (P.U.A.) relativo all'area sita in località Trescita, in catasto al foglio n. 2 particella n. 1077.

Oggetto del collaudo

L'area interessata dall'opera di urbanizzazione primaria (parcheggio P5), come da convenzione sottoscritta in data 25.09.2015, risultava così descritta al Nuovo Catasto Terreni di San Mango Piemonte, Foglio 2, Mapp. n° 1077 di superficie mq. 810,00;

Soggetto attuatore

La "VOTO COSTRUZIONI S.r.l." si impegnava ad attuare gli interventi di trasformazione edilizia previsti nel PUA e fare realizzare a suo totale onere e spesa l'opera di urbanizzazione (parcheggio P5) obbligandosi, altresì, a cedere gratuitamente detta area a destinare a pubblico servizio, parcheggio, secondo quanto previsto dagli elaborati relative alle opere di Urbanizzazione Primaria nell'ambito del PUA – Località Trescita (Variante) allegati alla Convenzione e secondo i grafici allegati alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 5.08.2015, la cessione a titolo gratuito dell'area da destinare a parcheggio (P5);

Caratteristiche dell'opera

Le caratteristiche tecniche delle opere e le modalità esecutive sono quelle precisate nella Convenzione e negli elaborati grafici facenti parte della Delibera di Giunta n. 50 del 5.08.2015, del Permesso di Costruire prot. 20150003660 I presentato in data 13.10.2015 e rilasciato in data 02.11.2015 n° di Prot. 3660 I e Segnalazione Certificata

di Inizio Attività del 30.12.2015 presentata al protocollo del Comune in data 4.01.2016;
 progetto redatto dai tecnici Geom. Giuseppe Milione iscritto al Collegio dei Geometri
 della Provincia di Salerno al n. 3671 e Arch. Vincenzo MARI iscritto all'Ordine degli
 Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 145;

L'importo totale delle opere

L'importo totale delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggio P5), di cui all'art. 2
 della Convenzione, è pari a € 32.040,68, come riportato dal Computo Metrico Estimativo
 (Tav. EP8) allegato alla Delibera di Giunta n. 50 del 5.08.2015 di approvazione variante
 al P.U.A. (Piano di Lottizzazione). A lavori ultimati, l'importo relativo ai lavori per le opere
 di urbanizzazione (parcheggio P5) risulta pari ad € 28'174,02 al netto del ribasso offerto
 dall'impresa esecutrice, come da Registro di Contabilità dello Stato Finale.

A seguire vengono distinte le singole voci per le categorie di opere con i rispettivi importi,
 riferiti sia al Computo Metrico Estimativo che al Registro di Contabilità dello Stato Finale,
 in modo da evidenziare le singole differenze:

	COMPUTO METRICO	COMPUTO METRICO
	ESTIMATIVO	ESTIMATIVO A BASE
	ALLEGATO AL P.U.A.	DELLA GARA
	NEGOZIALE	
	Descrizione Lavoro	Importo
	Importo	Importo
E01,000,010a	Scavo di pulizia o scotico	€ 680,40
E01,010,010a	Scavo a sezione aperta per sbancamento	€ 1'092,00
E01,010,030a	Scavo di sbancamento	€ 898,80
R02,010,040d	Demolizione controllata	€ 1'308,51
R02,020,050d	Demolizione di struttura in calcestruzzo	€ 607,81
E01,050,010a	Trasporto a rifiuto	€ 1'715,47



E01,050,015a	Trasporto a discarica		€	64,97	
Np.004	Ricollocamento di terreno vegetale		€	1'680,00	
Np.003	Oneri per la discarica		€	170,00	
E03,010,010e	Calcestruzzo durevole Rck 25	€	585,74		
E03,010,020a	Calcestruzzo classe di resistenza C25/30		€	1'249,28	
E03,030,010b	Casseforme per opere in elevazione	€ 665,22	€	1'335,74	
E03,040,010a	Acciaio ad alta duttilità di classe B450C	€ 189,07	€	457,46	
R05,010,010d	Perforazione del diametro fino a 36 mm in conglomerato cementizio		€	684,00	
Np.001	Fornitura e posa in opera di resina		€	100,00	
U05,030,020a	Cordoni per marciapiedi in conglomerato ce- mentizio	€ 2'180,20	€	2'241,80	
U05,030,060a	Canaletta per lo scolo acqua	€ 178,72	€	176,00	
U02,040,028a	Tubazione in PVC-U DE 200 mm		€	438,00	
U02,040,120b	Tubi in PVC DN 200	€ 404,70			
U04,020,020c	Pozzetto di raccordo 40x40x40 cm	€ 134,25	€	145,20	
U04,020,076a	Chiusini e griglie in ghisa		€	127,20	
U04,020,250a	Fornitura e posa in opera di chiusini etc.	€ 205,80			
U02,040,120a	Tubi in PVC DN 160	€ 390,80			
E07,010,040a	Massetto di sottofondo di malta di cemento non inferiore a 4 cm		€	4'300,80	
E07,020,020a	Massetto di sottofondo ... non inferiore 4 cm	€ 3'984,40			
Np001 (Np002)	Fornitura e posa in opera di stalli per la rea- lizzazione della sosta	€ 6'440,00	€	600,00	

U02,040,025a	Tubazioni in PVC rigido DE 110mm per ca-		
	nalizzazione illuminazione	€	466,80
L01,020,040d	Impianto elettrico... cavo 2x16mmq	€	426,00
L05,030,020a	Pozzetto in materiale plastico completo di		
	chiusino carrabile 300x300x300mm	€	137,68
L05,020,010a	Dispersore a croce in profilato di acciaio per		
	messa a terra	€	292,32
U08,030,010b	Palo rastremato o conico con braccio zin-	€	211,76
	cato		
U08,020,020b	Apparecchio carenato in polipropilene ca-		
	blato e rifasato per lampada a vapori di mer-		
	curio 125 W aperto	€	573,60
U08,010,090c	Reattore in aria per lampade a vapori di		
	mercurio	€	199,00
U05,020,080a	Strato di fondazione in misto granulare sta-		
	bilizzato con legante naturale per area car-		
	rabile	€	1'272,00
U05,020,150a	Strato di fondazione in misto granulare	€	2'160,00
U05,020,095a	Conglomerato bituminoso ... binder	€	3'192,00
U05,020,180a	Conglomerato bituminoso ... binder	€	5'124,00
U05,020,096a	Conglomerato bituminoso ... tappetino	€	494,00
U05,020,190a	Conglomerato bituminoso ... tappetino	€	700,00
E19,010,070c	Profili normali in ferro Ringhiere	€	2'475,00
		€	5'932,50
U07,010,017b	Messa a dimora di specie arbustive	€	505,50
U07,010,540d	Piante con zolla laurus nobili	€	300,00

TOTALE € 32'040,68 € 40'853,82

Impresa aggiudicataria

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggio P5), essendo gli importi inferiori alla soglia comunitaria è stato conferito in sede di sottoscrizione della Convenzione, art. 6, al soggetto attuatore del PUA l'obbligo di eseguire procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, con mezzi propri e con garanzia di risultato, rivolgendo l'invito ad almeno 5 (cinque) soggetti aventi i requisiti per l'esecuzione dei lavori pubblici. Come si evince dall'autocertificazione del soggetto attuatore e dalla documentazione illustrativa esibita, attestante la procedura negoziata, rimase aggiudicataria l'Impresa "Voto Costruzione S.r.l.", amministratore unico Voto Giuseppe, con sede in San Mango Piemonte (SA) alla Via Lauro n. 9 che ha offerto il ribasso d'asta del 31,037%. Per effetto del predetto ribasso sulla somma di euro 40'853,82 (quarantamilaottococinquantequattro/ottantadue) l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 28'174,09 (ventottomilacentosettantaquattro/zeronove).

Deposito cauzionale


A garanzia della corretta e piena esecuzione delle opere di urbanizzazione è rimasta accesa in favore del Comune fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca di Salerno – Credito Cooperativo per l'importo di £ 564'940'000, pari ad € 291'767,00 emessa in data 17.12.1999 e corrispondente al costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare in tutto il Piano di Lottizzazione in località Trescita.

Direzione dei lavori

La Direzione Lavori venne espletata dall'Arch. Vincenzo MARI con studio in Salerno alla Via Brignano n. 8;

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato il Geom. Giuseppe MILIONE



con studio in San Mango Piemonte alla Via Genetiempro n. 2;

Consegna dei lavori

I lavori delle opere per la realizzazione del Parcheggio P5 ebbero inizio il 09.11.2015 come da comunicazione dei soggetti attuatori assunta al protocollo del Comune in data 13.11.2015 n. 4163;

Tempo utile di ultimazione dei lavori

In base a quanto stabilito dall'articolo 9 della Convenzione Rep. 186/2015, il tempo utile per la realizzazione dell'intervento è stabilito in giorni novanta, con scadenza al 7 febbraio 2016. Assumendo, altresì la obbligazione, di completare e rendere agibili le opere di urbanizzazione con relativa cessione e consegna di opere ed aree, nel termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione (Art. 10), con scadenza al marzo 2016;

Andamento dei lavori

I lavori, come risulta dagli atti contabili, si svolsero secondo le previsioni del computo metrico posto a base della procedura negoziata del 26.10.2015;

Ultimazione dei lavori

Il direttore dei lavori, con certificato redatto in data 18 gennaio 2016, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 13 gennaio 2016 e pertanto in tempo utile;

Danni di forza maggiore


Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;

Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori, redatto in data 13 gennaio 2016 dal direttore dei lavori è riportato nel seguente prospetto:

Per lavori a misura

€ 40'853,82



Una firma manoscritta in inchiostro.

Una firma manoscritta in inchiostro.

Una firma manoscritta in inchiostro.

Una firma manoscritta in inchiostro.

a dedurre ribasso contrattuale del 30,037% (sic 31,037%) € 12'679,80

Credito dell'Impresa

€ 28'174,02

Riserve dell'impresa esecutrice

L'esecutore ha firmato il registro di contabilità senza iscrizione di alcuna riserva;

Assicurazioni sociali e previdenziali degli operai

L'esecutore è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come risulta dal documento unico di regolarità contributiva online, trasmesso dal Direttore dei Lavori, del 20 gennaio 2016 con validità al 19 maggio 2016;

Piano di sicurezza

L'esecutore, come da nota del 20.04.2016 del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori ha rispettato le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, trasmessa con nota del 27.04.2016 assunta al protocollo del Comune al n. 1398;

Infortuni sul lavoro

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni;

Avvisi a creditori

Il direttore dei lavori, in considerazione della specificità dei lavori, ha certificato e dichiarato che per l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni temporanee o permanenti, né che si sono verificati danni a edifici privati in quanto i lavori sono stati effettuati tutti su aree di proprietà del soggetto attuatore e pertanto ha ritenuto di non procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

Cessione di crediti

L'esecutore, da quanto risulta agli atti, non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi

ai lavori in appalto;

Piano di manutenzione dell'opera

Il piano di manutenzione, secondo le disposizioni dell'articolo 38, comma 8, del Regolamento è stato trasmesso con nota del 27.04.2016 assunta al protocollo del Comune al n. 1398;

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'articolo 7 della Convenzione Rep. 186/2015 il collaudo delle opere doveva avvenire entro giorni sessanta a decorrere dalla ultimazione dei lavori e pertanto entro la data del 13 marzo 2016;

Organo di collaudo

Con nota del 4 febbraio 2016 n. 20160000394 U è stato comunicato che con Determina n. 7 del 3 febbraio 2016 è stato conferito incarico all'Arch. Carmine Fiorillo con studio professionale in Salerno alla Via A. Torre n. 11, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 241, del collaudo dei lavori di che trattasi;

Visite di collaudo

Durante queste visite il sottoscritto veniva accompagnato dalla Direzione Lavori, dal soggetto attuatore e dall'Impresa Appaltatrice e con esse si provvedeva al controllo delle opere secondo i disegni progettuali e secondo le prescrizioni impartite dai vari Enti.

Le visite di collaudo sono state effettuate:

- in data 09 marzo 2016;
- in data 19 aprile 2016 all'area destinata alla sosta, sono stati effettuati controlli relativamente alla disposizione, alle dimensioni riscontrandone la corrispondenza alle previsioni di progetto, come risulta dai relativi verbali allegati al presente certificato di collaudo; Pubblica illuminazione, eseguita conformemente alla dichiarazione di conformità rilasciata in data 13.01.2013.

Nel corso dell'ultimo sopralluogo si verificava, infine, il completamento dell'opera di urbanizzazione Parcheggio P5.

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e l'impresa hanno assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto collaudatore arch. Carmine Fiorillo incaricato del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui sopra specificati, ai sensi dell'articolo 229 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 141 del Codice,

PREMESSO


quanto precedentemente descritto e con riferimento ai verbali di visita allegati al presente atto,

CONSIDERATO che:

I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le varianti approvate e nel rispetto delle prescrizioni impartite dai vari Enti preposti;

- Le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- I lavori stessi vennero eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
- Per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'esecutore hanno concordemente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali e contabili nonché la loro esecuzione a regola d'arte;
- I lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale;
- Non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;

- Non si hanno osservazioni sul verbale di danni causati da forza maggiore;
- L'esecutore ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- L'esecutore ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici;
- Nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;
- L'esecutore ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione lavori.



Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

che le opere di cui alla Convenzione rep. 186/2015 del 25 settembre 2015 e al progetto ad essa allegato, Parcheggio P5 nell'ambito del P.U.A. (Piano di Lottizzazione convenzionata) in Località Trescita di San Mango Piemonte al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 2, Mapp. n° 1077 di superficie mq. 810,00, sono state eseguite secondo le norme previste dall'atto stesso,

SONO COLLAUDABILI

e con il presente atto le collauda, salvo l'approvazione del presente atto.

Le risultanze del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali rettifiche che l'ufficio tecnico di revisione può apportare ai sensi dell'articolo 229, comma 2, lett. c) del Regolamento.

Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'articolo 229, comma 3 del Regolamento ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione. Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo il soggetto attuatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta consegna dell'opera.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Letto, confermato e sottoscritto.


San Mango Piemonte li 18 maggio 2016.

per LA DIREZIONE LAVORI:

Arch. Vincenzo Mari




Geom. Giuseppe Milione




per L'AMMINISTRAZIONE:

Arch. Fabio Peluso




per IL SOGGETTO ATTUATORE:

~~Sig.ra Maria Voto~~



IL COLLAUDATORE:

Arch. Carmine Fiorillo



VERBALE DI SOPRALUOGO

Espr. 9 marzo 2016 alle ore 9,00 in loco
Maggio Tremonte e seguito da Comarcaione
del Regno delle due Sicilie Teuccio ed. Fabio
Tetuno, in rappresentanza del Sottoscuola Arch. Comari
Fratillo, Teuccio incaricat del collaudo del
oper di indagine in via, con note del 01.03.2016,
sono present. oltre al Sottoscuola Collaudo
Costa Arch. Comari Fratillo, Arch. Vincenz
Non in grado di dirottare dei lavori. Nel
"Preludio" P5" nell'ambito del P.I.A. (Piano
di Lottizzazione contrattoria) in località
Tasso, le Signore Maria Vito in rappresentanza
della Società-Ida Contrazioni S.R.L., dopo
aver visionato i piani progettuali, si è
focalizat all'uso soprattutto nel luogo
dove è stato realizzato il "Preludio P5"
Atte essere present, e perché il governo
Giacca Wilton in grado di Contrattoria
della Società-Ida Contrazioni S.R.L. Atte essere
regli importanti in zona definita.
lunga e gli elementi essenziali che
lo costituiscono, alle ore 10,00 dopo
aver richiama copia delle cartografie-
che sono in visione del presente

riservarono il collaudo di una nuova
vinta di collaudo, a memoria, fatto
esperimento e sottoscritto dagli interessati.

~~Gruppo Mario~~
~~Mario Noto~~
Gruppo Mario
Mario Noto

Il giorno 19 aprile 2016 alle ore 9,30 in San Mauro
Piacente e seguito da Leonardo Telferica,
non presenti oltre al sottoscritto Collaboratore
Arch. Luciano Fiorillo, l'Arch. Vincenzo Mari in
qualità di Direttore dei lavori del Porchello "P5"
nell'ambito del P.O.A. (Piano di Lavorazioni) in
fianco località Tronate, la Sig. Maria Noto
in rappresentanza della Società Noto Costruzioni S.r.l.,
si è recata ad un sopralluogo nel luogo
dove è stato realizzato il Porchello "P5". Quella
giornata il Gruppo Mario - Alle
presenze degli interessati si sono verificati i
luoghi e gli elementi essenziali del contratto.
Il sottoscritto richiede che vengono accertate
le seguenti cose: 1) Attivi di collaudo (ovvero di appalto);
2) Piano di Manutenzione dell'opera ai sensi
dell'art. 38, comma 8 del regolamento U.P.P.;
3) Autocertificazione del in merito alle verifiche

alle scadenze dell'attuazione dell'Art. 6 delle
Disposizioni; le) Note del Stato Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, in cui si dichiara che
l'impresa esecutrice ha rispettato le prescrizioni
del piano di coordinamento delle sicurezza.

Alle ore 10,35 si è sciolta la seduta, restandovi
in attesa della trasmissione delle comunicazioni
richieste. Letto confermato e sottoscritto negli
interessi -

~~Giuseppe Marini~~
~~Marco Volo~~
Giuseppe Martone
Gianni Trillo