



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

“Lavori di efficientamento energetico edifici scolastici comunali”

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma, 5 tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F.80018830655 P.IVA 00701720658

N. Registro Generale 185

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. 101 del 05.09.2016

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
- Approvazione Stato Finale e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- che con Decreto del MATTM - DG SEC prot. SEC - DEC - 2011 - 0001348 del 12/12/2011 è stato concesso al Comune di San Mango Piemonte un contributo in conto capitale di € 1.208.400,16 (IVA inclusa), per i “Lavori di efficientamento energetico edifici scolastici comunali”;
- che con Delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico edifici scolastici comunali” per l’importo complessivo di € 1.208.400,16, di cui per lavori € 870.324,69 oltre I.V.A. ed inclusi gli oneri della sicurezza;
- che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 19 del 31.01.2013 sono stati individuati gli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico edifici scolastici comunali” indetta con la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 79 del 12.07.2013 sono stati approvati i verbali di gara e dichiarata aggiudicataria, in via provvisoria, la ditta “Lombardi s.r.l. - P.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania (SA), con il punteggio di 91,701 punti (verbale n. 11 del 11.04.2013), e il ribasso del 8,314 % sull’importo a base di gara di € 851.370,16 oltre oneri per la sicurezza di € 18.954,53, e quindi per l’importo di € 799.541,77 oltre IVA al 10%;
- che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 95 del 09.08.2013 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di “Efficientamento energetico edifici scolastici comunali” la ditta “Lombardi s.r.l. - P.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania (SA), con il punteggio di 91,701 punti (verbale n. 11 del 11.04.2013), e il ribasso del 8,314 % sull’importo a base di gara di € 851.370,16 oltre oneri per la sicurezza di € 18.954,53, e quindi per l’importo di € 799.541,77 oltre IVA al 10%;
- che in data 27.12.2013 è stato stipulato il Contratto d’appalto con la Ditta aggiudicataria Rep. n. 182/13;
- che in data 17.02.2014 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori (Il convocazione);
- che con Determina n. 60 del 08.07.2014 è stato approvato il S.A.L. n. 1 per l’importo di € 180.300,00 oltre I.V.A. al 10%;

- che con Determina n. 68 del 12.08.2014 è stato approvato il S.A.L. n. 2 per l'importo di € 166.300,00 oltre I.V.A. al 10%;
- che con Determina n. 92 del 02.10.2014 è stato approvato il S.A.L. n. 3 per l'importo di € 114.000,00 oltre I.V.A. al 10%;
- che con Determina n. 114 del 24.11.2014 è stato approvato il S.A.L. n. 4 per l'importo di € 102.500,00 oltre I.V.A. al 10%;
- che con Determina n. 113 del 10.11.2014 è stata approvata la perizia di variante, relativamente alla parte sulla quale il MATTM ha espresso parere favorevole con nota prot. 0014949 SEC del 23/10/2014 pervenuta in pari data all'Ente con prot. 20140003679, per un importo dei lavori pari ad € 8.464,68 oltre I.V.A., portando l'importo complessivo dei lavori ad € 808.006,45 oltre I.V.A.
- che in data 02.02.2015 è stato stipulato, con n. Rep. 184/2015, l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai lavori in variante a valere sui fondi del MATTM;
- che con Delibera di G.C. n. 71 del 23.12.2014 è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, assunta al protocollo dell'Ente in data 04.11.2014 prot. 20140003843 I, ai sensi dell'art. 132 comma 3 seconda parte del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., che prevede un incremento di € 11.597,63 al netto del ribasso d'asta oltre I.V.A. a valere sui fondi comunali, dell'importo contrattuale pari ad € 808.006,45 a seguito di approvazione della perizia di variante a valere sui fondi del MATTM, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 819.604,08 oltre I.V.A.;
- che con Determina n. 134 del 31.12.2014 i suddetti lavori in variante a valere sui fondi comunali, sono stati affidati alla stessa ditta "Lombardi s.r.l. - P.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania (SA);
- che in data 02.02.2015 è stato stipulato, con n. Rep. 185/2015, l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai lavori in variante a valere sui fondi comunali;
- che in data 02.02.2015 con nota n. 71/15 S.T. prot. 20150000369 U è stata richiesta proroga sui termini previsti dal cronoprogramma, successivamente autorizzata;
- che a seguito degli atti innanzi riportati, l'importo contrattuale complessivo finale pari ad € 819.604,08 oltre I.V.A. ed inclusi € 18.954,53 oltre I.V.A., per l'attuazione dei piani di sicurezza è così ripartito:
 - ✓ per € 799.541,77 oltre I.V.A. sull'importo finanziato con Decreto del MATTM - DG SEC prot. SEC - DEC - 2011 - 0001348 del 12/12/2011 - Contratto Rep. n. 182/13 del 27.12.2013);
 - ✓ per € 8.464,68 oltre I.V.A. sull'importo finanziato con Decreto del MATTM - DG SEC prot. SEC - DEC - 2011 - 0001348 del 12/12/2011 - Atto di sottomissione Rep. n. 184/2015 del 02.02.2015;
 - ✓ per € 11.597,63 oltre I.V.A. sui fondi comunali - Atto di sottomissione Rep. n. 185/2015 del 02.02.2015.
- che con Determina n. 50 del 12.05.2015 sono stati approvati i S.A.L. n. 5 e n. 6 per l'importo di € 199.500,00 oltre I.V.A. al 10%;
- che con Determina n. 160 del 11.12.2015 è stata approvata una perizia di variante in diminuzione portando l'importo complessivo finale dei lavori ad € 818.620,39 oltre I.V.A. al 10%;
- che la D.L. ha emesso il Certificato di ultimazione dei lavori alla data del 14.12.2015;
- che in data 23.12.2015 prot. 20150004680 I, veniva trasmessa, da parte della D.L., la documentazione contabile finale dei lavori;
- che gli atti contabili finali ed in particolare lo stato finale dei lavori non sono stati firmati dall'impresa nonostante l'invito formulato e trasmesso dal R.U.P. con nota n. 813/15 S.T. del 23.12.2015 prot. 20150004684 U. Lo stato finale dei lavori ha le seguenti risultanze:
 - Importo lavori autorizzati: € 818.620,39
 - A DETRARRE ACCONTI: € 180.300,00 (S.A.L. n. 1)
€ 166.300,00 (S.A.L. n. 2)

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visti in particolare gli artt. 107, 109 e 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti contabili finali trasmessi dalla D.L. in data 23.12.2015 prot. 20150004680 I, in particolare la Relazione sul conto finale e lo Stato Finale, ed il certificato di regolare esecuzione trasmesso dalla D.L. in data 13.07.2016 con prot. 20160002345 I, dei lavori di “Efficientamento energetico edifici scolastici comunali”, nonché la relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale, redatta in data 23.08.2016, dalle quali si evince che il debito netto complessivo della ditta Lombardi s.r.l. è pari ad € 16.627,23 oltre I.V.A al 10%.
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che il debito della ditta “Lombardi s.r.l.”, con sede in Vallo della Lucania (SA) alla P.zza Vittorio Emanuele, 50 C.F./P. I.V.A. 04501190658, relativamente allo Stato Finale dei Lavori, a seguito dell’applicazione da parte della D.L. della penale per il ritardo sull’ultimazione dei lavori, è di € 16.627,23 oltre I.V.A. al 10%;
- 4) **DI DARE ATTO** che non spetta pertanto alla ditta “Lombardi s.r.l.”, con sede in Vallo della Lucania (SA) alla P.zza Vittorio Emanuele, 50 C.F./P. I.V.A. 04501190658 alcun importo, per il saldo dello Stato Finale dei lavori;
- 5) **DI NON DOVER LIQUIDARE** alla ditta “Lombardi s.r.l.”, con sede in Vallo della Lucania (SA) alla P.zza Vittorio Emanuele, 50 C.F./P. I.V.A. 04501190658, alcun importo, per il saldo dello Stato Finale dei lavori;
- 6) **DI DARE ATTO** della Regolarità del D.U.R.C. della ditta Lombardi s.r.l., con scadenza di validità al 09.11.2016;
- 7) **DI RENDERE** la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge, assumendo direttamente la relativa responsabilità;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell’Albo Comunale per la pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 05.09.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso